



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 911755/2021	GESTOR MINISTERIO DAS CIDADES	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO NA RUA MAL. CASTELO				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ		MUNICÍPIO / UF IBIAÇÁ / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA MAL. CASTELO BRANCO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA MAL. CASTELO BRANCO				
DATA BASE jul-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA MAL. CASTELO BRANCO	BDI 1 26,14%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		597.333,65		Parcela (%) 29,89% Parcela (R\$) 178.552,87	Parcela (%) 42,95% Parcela (R\$) 256.577,22	Parcela (%) 25,80% Parcela (R\$) 154.109,00	Parcela (%) 1,36% Parcela (R\$) 8.094,56				
				Acumulado (%) 29,89% Acumulado (R\$) 178.552,87	Acumulado (%) 72,85% Acumulado (R\$) 435.130,09	Acumulado (%) 98,64% Acumulado (R\$) 589.239,09	Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 597.333,65				
1.	PAVIMENTAÇÃO URBANA	588.425,68		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 30,34% Acumulado (R\$) 178.552,87	Parcela (%) 43,53% Acumulado (%) 73,88% Acumulado (R\$) 434.723,38	Parcela (%) 26,12% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 588.425,68					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.419,08		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.419,08							
1.2.	TUBULAÇÃO PLUVIAL E BOCAS DE LOBO	74.665,59		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 74.665,59							
1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	512.341,01		Parcela (%) 20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 102.468,20	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 70,00% Acumulado (R\$) 358.638,71	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 512.341,01					
2.	ACESSIBILIDADE - RAMPAS EM CONCRETO	813,41		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 406,71	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 813,41					
3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.920,16		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.920,16				
3.1.	FAIXA DE EIXO CONTÍNUA E DEMARCAÇÃO TRIÂNGULO	1.525,52		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.525,52				
3.2.	FAIXAS DE PEDESTRES	1.115,71		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.115,71				
3.3.	FAIXAS DE RETENÇÃO	278,93		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 278,93				
4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5.174,40		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 5.174,40				

Local _____
27 de outubro de 2023
Data _____

Nome: Lais Pansera
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 254356
ART/RRT: _____