

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA 10 UNIDADES HABITACIONAIS

GLOBAL INDIVIDUAL

DATA BASE: **jun/23**

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE IBIAÇÁ/RS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

ENDEREÇO: RUA DONA BRIGIDA - IBIAÇÁ/RS

MUNICÍPIO: IBIAÇÁ/RS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ

ÁREA: 46,34 m²

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 1.167.638,88

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais	Parcela/Acumulado	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 59.861,47	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 59.861,47	R\$ 59.861,47	R\$ 59.861,47	R\$ 59.861,47
2	INFRAESTRUTURA - RADIER	R\$ 84.392,27	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 84.392,27	R\$ 84.392,27	R\$ 84.392,27	R\$ 84.392,27
3	PAREDES, LAJE E PLATIBANDA	R\$ 216.247,10	Parcela (%)	40,00%	60,00%		
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 86.498,84	R\$ 216.247,10	R\$ 216.247,10	R\$ 216.247,10
4	COBERTURA	R\$ 186.433,63	Parcela (%)		50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ 93.216,82	R\$ 186.433,63	R\$ 186.433,63
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 52.811,44	Parcela (%)	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 31.686,86	R\$ 52.811,44	R\$ 52.811,44	R\$ 52.811,44
6	PISO CERÂMICO	R\$ 26.414,03	Parcela (%)			70,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.489,82	R\$ 26.414,03
7	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 125.030,12	Parcela (%)		40,00%	60,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ 50.012,05	R\$ 125.030,12	R\$ 125.030,12
8	ESQUADRIAS	R\$ 113.845,29	Parcela (%)			30,00%	70,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.153,59	R\$ 113.845,29
9	PINTURA	R\$ 52.208,50	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.208,50

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 90.618,79	Parcela (%)	40,00%	40,00%		20,00%
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 36.247,52	R\$ 72.495,03	R\$ 72.495,03	R\$ 90.618,79
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 147.267,26	Parcela (%)	40,00%	40,00%		20,00%
			Acumulado (%)	40,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 58.906,90	R\$ 117.813,81	R\$ 117.813,81	R\$ 147.267,26
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.508,99	Parcela (%)				100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.508,99
CRONOGRAMA TOTAL		R\$ 1.167.638,88	Parcela (%)	30,63%	33,34%	18,92%	17,12%
			Parcela (R\$)	R\$ 357.593,86	R\$ 389.256,12	R\$ 220.878,29	R\$ 199.910,61
			Acumulado (%)	30,63%	63,96%	82,88%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 357.593,86	R\$ 746.849,98	R\$ 967.728,27	R\$ 1.167.638,88

Ibiaçá 16 de agosto de 2023

Ana Luci Panisson Moro
Arquiteta CAU-RS A94649-4

Ulisses Cecchin
Prefeito Municipal