



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 899231/2019	GESTOR MINISTERIO DO TURISMO	PROGRAMA A HORA DO TURISMO	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO, PASSEIOS EM CON		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ		MUNICÍPIO / UF IBIACÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA SANANDUVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
DATA BASE fev-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 26,14%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 12/05/21	Parcela 1 jun/21	Parcela 2 jul/21	Parcela 3 ago/21	Parcela 4 set/21	Parcela 5 out/21	Parcela 6 nov/21	Parcela 7 dez/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		386.645,78		18,72% 72.372,51	21,24% 82.122,30	32,52% 125.741,32	27,52% 106.409,65			
				Acumulado (%) 18,72%	39,96%	72,48%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 72.372,51	154.494,81	280.236,13	386.645,78			
1.	RUA SANANDUVA	386.645,78		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				Acumulado (%) 18,72%	39,96%	72,48%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 72.372,51	154.494,81	280.236,13	386.645,78			
1.1.	PLACA DE OBRA (1,80 X 1,60 M)	726,57		Parcela (%) 100,00%						
				Acumulado (%) 100,00%						
				Acumulado (R\$) 726,57						
1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO	99.688,45		Parcela (%) 20,00%	30,00%	50,00%				
				Acumulado (%) 20,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 19.937,69	49.844,23	99.688,45				
1.3.	ACESSIBILIDADE - RAMPA EM CONCRETO E PINTURA AMARELA	1.015,02		Parcela (%) 0,00%	50,00%	50,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	507,51	1.015,02				
1.4.	TUBULAÇÃO PLUVIAL E BOCAS DE LOBO	28.026,92		Parcela (%) 50,00%	50,00%					
				Acumulado (%) 50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 14.013,46	28.026,92					
1.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR DE BASALTO	251.298,61		Parcela (%) 15,00%	15,00%	30,00%	40,00%			
				Acumulado (%) 15,00%	30,00%	60,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 37.694,79	75.389,58	150.779,17	251.298,61			
1.6.	SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	4.200,75		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	4.200,75			
1.7.	FAIXA DE PEDESTRES COM TINTA BRANCA RETRORREFLETIVA	1.689,46		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	1.689,46			

Local

24 de maio de 2021

Data

Nome: LUIZ ARCANGELO GIRARDI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA/RS 63024

ART/RRT: