

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
CFF BASE PARA LICITAÇÃO							
Proponente/Tomador:Município de Ibiacá/RS		Data Base:	ago/23		Localidade do Sinapi:		Porto Alegre/RS
Objeto: Reforma e Ampliação Escola de Ensino Infantil		Desonerado:	SIM				
Endereço: Rua Paulina Pansera, Centro, CEP 99940000,		BDI 01:	26,49%				
item	Descrição das metas	VALORES TOTAIS R\$	Início da Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	R\$ 819.493,71	Parcela (%)		21,34%	46,98%	20,14%	11,54%
		Parcela (R\$)	R\$ 174.872,86	R\$ 384.978,94	R\$ 165.066,69	R\$ 94.575,22	
		Acumulado(%)		21,34%	68,32%	88,46%	100,00%
		Acumulado(R\$)	R\$ 174.872,86	R\$ 559.851,80	R\$ 724.918,49	R\$ 819.493,71	
1. EMEI CASULO	R\$ 819.493,71	Parcela (%)		21,34%	46,98%	67,12%	100,00%
		Acumulado(%)		21,34%	68,32%	135,44%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ 174.872,86	R\$ 384.978,94	R\$ 550.045,63	R\$ 819.493,71	
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.137,50	Parcela (%)		100%			
		Acumulado(%)		100%			
		Acumulado(R\$)	R\$ 9.137,50				
1.3 INFRAESTRUTURA	R\$ 88.379,05	Parcela (%)		100%			
		Acumulado(%)		100%			
		Acumulado(R\$)	R\$ 88.379,05				
1.4 SUPRAESTRUTURA	R\$ 153.728,25	Parcela (%)		25%	50%	25%	
		Acumulado(%)		25%	75%	100%	
		Acumulado(R\$)	R\$ 38.432,06	R\$ 76.864,13	R\$ 38.432,06		
1.5 PAREDES	R\$ 72.977,00	Parcela (%)		25%	50%	25%	
		Acumulado(%)		25%	75%	100%	
		Acumulado(R\$)	R\$ 18.244,25	R\$ 36.488,50	R\$ 18.244,25		
1.6 ESQUADRIAS	R\$ 65.119,71	Parcela (%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.119,71	
1.7 COBERTURA	R\$ 83.881,62	Parcela (%)		0%	25%	25%	50%
		Acumulado(%)		0%	25%	50%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ 20.970,40	R\$ 20.970,40	R\$ 41.940,81	
1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 82.719,98	Parcela (%)		25%	25%	25%	25%
		Acumulado(%)		25%	50%	75%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	R\$ 20.680,00	
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.051,39	Parcela (%)		0%	25%	50%	25%
		Acumulado(%)		0%	25%	75%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ 6.762,85	R\$ 13.525,70	R\$ 6.762,85	
1.10 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 121.307,55	Parcela (%)		0%	25%	25%	50%
		Acumulado(%)		0%	25%	50%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ 30.326,89	R\$ 30.326,89	R\$ 60.653,78	
1.11 REVESTIMENTOS	R\$ 72.053,28	Parcela (%)		0%	25%	25%	50%
		Acumulado(%)		0%	25%	50%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ 18.013,32	R\$ 18.013,32	R\$ 36.026,64	
1.12 PINTURA	R\$ 19.496,27	Parcela (%)		0%	0%	25%	75%
		Acumulado(%)		0%	0%	25%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.874,07	R\$ 14.622,20	
1.12 DETALHE ARQUITETÔNICO	R\$ 22.856,41	Parcela (%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.856,41	
1.12 LIMPEZA DA OBRA	R\$ 430,65	Parcela (%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(%)		0%	0%	0%	100%
		Acumulado(R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,65	

IBIACÁ, 16 DE DEZEMBRO DE 2023.

PREFEITO MUNICIPAL DE IBIACÁ
ULISSES CECHIN
CNPJ 87.613.592/0001-03

LUISE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS 209020